

# 新築検査 施工状況検査日報

令和5年3月2日～3日



(株)日本建築検査研究所

報告書作成:一級建築士 佐藤 並人

物件名 : 梅田町賃貸集合住宅新築工事

検査の種類 : 基礎型枠検査:AB棟(A棟)

検査箇所 : 基礎型枠の設置状況、鉄筋かぶり厚さの確保状況、他

現場立会い者 : 植木組・同時建設特定建設工事共同体、針生承一建築研究所、他

## 確認・指摘事項

### <確認事項>

1. 基礎型枠の設置状況。
2. 鉄筋かぶり厚さの確保状況。
3. スペーサーの設置状況。
4. 壁立上がり筋の設置状況。
5. 外周部(一般部)のスラブ差し筋の設置状況。
6. 段差スラブ部の差し筋の設置状況。
7. その他。

### <指摘事項>

1. AX2通りでは、壁立上がり筋を束ねる「段取り筋」がコンクリート打設天端下部に入り込み、鉄筋かぶり厚さ(40mm以上)に不足を生じさせていることを指摘。
2. AY6通りでは、前項同様に「段取り筋」がコンクリート打設天端下部に入り込み、鉄筋かぶり厚さ(40mm以上)に不足を生じさせていることを指摘。

## 対応

- ・ 今回指摘事項1.～2.に関しては、その場にて是正が行われたことを確認済。

## 備考等

- ・ 次回はCD棟の1階床スラブ配筋検査とし、3/21～3/23を予定とする。